

आई.पी.डी.एस. योजना

रिपोर्ट- 19 जून 2017 तक

क्रम सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में)	नये 33/11 के. वी. उपकेन्द्र (सं०)		33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०)		11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०)		एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपासिटर के (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
जनपद का नाम-कानपुर देहात																										
1	Rasulabad	6.41	0	0	0	0	0	0	0	0	11		10	0	0	0	22	0	0	0	1		1537	0	23.6.2018	
2	Jhinhak	13.01	0		0	0	0	0	22		28		11	0	0	0	23	0	0	0	1		1665	0	23.6.2018	
3	Derapur	2.53	0	0	0	0	0	0	0	0	4		3	0	0	0	9	0	0	0	1		524	1	23.6.2018	
4	Shivli	2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4	0	0	0	10	0	0	0	1		598	1	23.6.2018	
5	Rura	10.39	0	0	0	0	0	0	0	0	11		7	0	0	0	17	0	0	0	1		1126	1	23.6.2018	
6	Akbarpur	6.93	0	0	1	1	0	0	0	0	10		9	0	0	0	21	0	0	0	1		1418	0	23.6.2018	
7	Amraudha	8.90	1		0	0	0	0	5		30		5	0	0	0	12	0	0	0	1		725	0	23.6.2018	
8	Pukhrayan	6.39	0	0	0	0	0	0	0	0	12		11	0	0	0	23	0	0	0	1		1681	0	23.6.2018	
9	Sikandra	2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	3		6	0	0	0	14	0	0	0	0		942	0	23.6.2018	